绵阳经开建设集团有限公司

绵经建司函〔2021〕5号

绵阳经开建设集团有限公司关于F20道路新增污水管网项目工程量增量及造价增加的公示

F20道路新增污水管网项目经绵阳经济技术开发区经济发展局备案，备案号：川投资备【2019-510796-48-01-391961】MYGC(2019)573号，备案总投资约4685.67万元，项目实施内容主要分为F20道路污水传输管网和F20道路片区工业污水管网及相关配套设施，其中：F20道路污水传输管网（拟建设F20道路污水传输管网为未来塘汛污水处理厂污水的主要通道）。主要新建全长约4239米DN1800的污水主管及相应的附属设施。经开区精细化工园区内部分厂区污水需采用专用污水管网排放，根据环保要求不能与市政生活污水混排。为解决这一问题，考虑在经开区精细化工园区（F6路以南，绵三路以东，塘汛污水处理厂以北区域）内新增工业专用污水管道，主要收集F6、F17、F7道路及周边工业污水，再经F20道路主通道排入塘汛污水处理厂。主要新

扫描全能王 创建

建2753米DN400、1605米DN600及708米DN800专用工业污水主管及相应的附属设施，新增一体化污水泵站和道路破除及恢复工程。该项目通过公开招标方式由中旺建工集团有限公司中标，中标合同价2927.094397万元。

由于区住建局、使用单位要求及工程现场实际情况，在项目进场后对原项目施工图中部分内容进行了调整，加上原项目招标工程量清单部分漏项、暂估价认质认价、现场经济技术签证及专项方案等情况，导致了本项目工程增量，现特对增量情况公示如下：

一、增量工程内容

该项目设计变更、暂估价认质认价、清单漏项、专项方案及现场经济技术签证等增量工程内容为：增加工业、生活污水管网长度、一体化泵站钢护筒支护、3处穿河堤污水管网调整、补充下穿雨水管道箱涵、调整部分污水管网走向、调整F7道路沿线工业污水管道平面及纵断面、调整土方开挖放坡比、一体化泵站部分材料及手电一体DN1800阀门认质认价、人工开挖探坑、拆除及恢复利尔化工应急排污管、拆除及恢复村民自建彩钢围挡、涪江造纸厂围墙、W-23~W-26、W-10~W-11号检查井段及K0+800~K0+830段生活污水管道垫层及管腔原槽浇筑、抽排基坑渗水及清淤、拆除及恢复原穿堤箱涵及排污管、K1+980~K2+330段工业污水管道满包混凝土、F20段K0+815处增加钢管桩支护、增加泵站钢丝围墙、拆除施工范围内障碍物等。

扫描全能王 创建

二、增加工程造价

根据实际情况，该项目累计增加工程造价约 411.05 万元。最终结算造价以我公司委托的第三方造价审核机构审核报告为准或以我区财政评审中心审核报告为准。

三、公示期限

公示期限至公示之日后 5 个工作日

四、异议投诉

如对上诉公示内容有异议，请以书面或电话形式向公示人或监督机构投诉。

公示人：绵阳经开建设集团有限公司

电话：18681678538

绵阳经开建设集团有限公司

2021 年 1 月 25 日

（联系人：杜朋杭，联系电话：18681678538）

扫描全能王 创建

二、增加工程造价

根据变更情况，核减日新升增加工程造价约 411.05 万元。

涉及造价部分以我公司委托的第三方造价审核机构审核报告为准，以北龙区新成评审中心审核报告为准。

三、公示期限

公示期限至公示之日后 5 个工作日

四、异议处理

如对上所公示内容有异议，请以书面或电话形式向公示人或监督机构投诉。

公示人：绵阳经开建设集团有限公司

电话：18681678338

绵阳经开建设集团有限公司

2021 年 1 月 25 日

（联系人：杜阳旭，联系电话：18681678338）

扫描全能王 创建