四川省绵阳市安州区高标准农田建设项目（专项债二期）优化布局及增加工程量方案公示

一、基本情况

四川省绵阳市安州区高标准农田建设项目（专项债二期）财评审定金额：106176849.20元，土建施工单位为河南基安建设集团有限公司，中标价84941479.36。（暂列金5056040.44），开工时间为2022年10月20日。项目目前已完成工程量60%,预计5月底全部完成建设任务。

为满足项目区群众生产生活需求，根据项目乡镇、村提出申请结合项目区实际情况，农田建设股组织监理、设计、施工对施工现场进行逐一核实，在不影响使用功能和保持原设计标准的情况下，进行了优化布局及新增工程量。

1、优化布局：塔水镇优化设计涉及白庵村、双星村、高观村、团结村、浮萍村、裕林村，调减渠道248m，调增道路405.5m，减少投资14.28万元。

花荄镇优化设计涉及长沟村、皂河村，调减渠道15m，调减道路51m，减少投资4.54万元

雎水镇红云村道路由1975.04m调整为1857m。投资由50.32万元调整47.31万元，调减3.01万元。雎水镇红云村渠道由420.18m调整为365m。投资由4.46万元调整3.87万元，调减0.59万元。宝元村道路,调增80m，连砂石换填324m³，调增6.28万元。雎水镇共

计调增 2.68 万元

黄土镇优化设计涉及文明村、芋河村，调减渠道 270m，调减道路 2m，减少投资 6.88 万元。

河清镇月溪村渠道由 3110m 调整为 2944m。投资由 33.14 万元调整 31.35 万元，投资调减 1.84 万元。河清镇月溪村道路由 1195m 调整为 1190m。投资由 35.51 万元调整 35.35 万元，投资调减 0.16 万元。合计调减 2 万元。

秀水镇优化设计涉及群星村、鸿益村，调增渠道 1385m，调减道路 124m，减少投资 0.39 万元。

四川省绵阳市安州区高标准农田建设项目（专项债二期）优化布局、节约资金 25.41 万元。

2、新增工程量（使用合同清单内暂列金）：塔水镇新增工程量涉及浮萍村、团结村、高观村、白庵村，增加田间灌溉渠道 5194m，增加田间生产道 768m，增加投资 76.97 万元。

花荄镇新增工程量涉及长沟村、九合村、皂河村、幸福村，增加田间灌溉渠道 1760m，增加田间生产道 4821m，增加山坪塘 5 口，增加护坡 460，增加投资 246.22 万元。

雎水镇新增工程量涉及宝元，增加田间灌溉渠道 1155m，增加田间生产道 1320m，增加山坪塘 1 口，增加投资 70.47 万元。

黄土镇新增工程量涉及芋河村、文明村，增加田间灌溉渠道 2555.10m，增加田埂护坡 20m，增加投资 28.93 万元。

河清镇新增工程量涉及月溪村，增加田间灌溉渠道 700m，增加

投资 7.44 万元。

秀水镇新增工程量涉及群星村，增加田间灌溉渠道 3956m，增加田间生产道 30m，增加投资 42.97 万元。

新增工程量投资473万元，工程合同金额84941479.36。（含暂列金5056040.44），累计变更金额498.41万元，占合同价5%。合同暂列金为505.60万元。

现将以上事宜进行公示，公示期为 7 个工作日，如有异议请在公示期内与安州区农业农村局联系。（联系人：夏先生　18281690197　刘先生　13989287351）

绵阳市安州区农业农村局

2023 年 5 月 6 日